

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग,
भवन प्रमंडल, चाईबासा
(पो सिंहभूम,)

प्रगति प्रतिवेदन
माह सितम्बर—2011


चालू योजना हेतु

प्रमण्डल का नाम :- भवन प्रमण्डल, चाईबासा ।

क्र०स०	(चालू योजना)	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	एकरारनामा की राशि एवं तिथि	वर्ष 2009-10 तक कुल आवंटन	वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राप्त आवंटन	वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त आवंटन	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय			कुल प्राप्त राशि	कुल अद्यतन व्यय	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	भौतिक स्थिति	आगामी माह का भौतिक लक्ष्य	आगामी माह का वित्तीय लक्ष्य	कार्य पूर्ण नहीं होने/ लंबित रहने का कारण	अभियुक्ति
									विगत माह तक कुल व्यय	वर्तमान माह में व्यय	वर्तमान माह तक व्यय								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4216	चाईबासा में ए टाईप आवास (एक ब्लॉक 12 इकाई) का निर्माण कार्य वर्ष 2009-10	4893300	38(म) 14.6.2005	5486974 4/8/2009	20.00 लाख	3481800	---	3481800	---	3481800	5481800	5481800	3.7.10	कार्य पूर्ण	---	---	अन्तिम भुगतान बाकी । विचलन एवं दावा के भुगतान हेतु ।	
2	4216	चाईबासा में सी0 टाईप आवास (एक ब्लॉक 6 इकाई) का निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 (यूनिट -1)	8838600	38(म) दिनांक 14.6.2005	4730770 दिनांक 20.8.2009	10.00 लाख	3419300	---	3419300	---	3419300	4419300	4419300	19.7.2010	कार्य पूर्ण	---	---	अन्तिम भुगतान बाकी । विचलन एवं दावा के भुगतान हेतु	
3	4216	चाईबासा में सी0 टाईप आवास (एक ब्लॉक 6 इकाई) का निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 (यूनिट -2)			4556809 दिनांक 27.8.2009	10.00 लाख	3419300	---	3380774	---	3380774	4419300	4380774	26.7.2010	कार्य पूर्ण	---	---	अन्तिम भुगतान बाकी । विचलन एवं दावा के भुगतान हेतु	
4	4059	चाईबासा में अतिरिक्त परिसर भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08	6834500	67(म) दिनांक 11/7/2006	5766681 दिनांक 14.8.2007	4407261	1266681	92730	1266681	---	1266681	5766672	5673942	13.8.2008	कार्य पूर्ण	---	---	अन्तिम भुगतान बाकी । मुख्य भवन हस्तान्तरित	

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, चाईबासा

क्र०सं०	(चालू योजना)	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	एकरारनामा की राशि एवं तिथि	वर्ष 2009-10 तक कुल आवंटन	वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राप्त आवंटन	वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त आवंटन	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय			कुल प्राप्त राशि	कुल अद्यतन व्यय	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	भौतिक स्थिति	आगामी माह का भौतिक लक्ष्य	आगामी माह का वित्तीय लक्ष्य	कार्य पूर्ण नहीं होने/ लंबित रहने का कारण	अभियुक्ति
									विगत माह तक कुल व्यय	वर्तमान माह में व्यय	वर्तमान माह तक व्यय								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	4059 (लोक निर्माण)	पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत जगन्नाथपुर अनुमण्डलीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य ।	34205200	139(म) दि० 23.10.09	31845254 SBD-01/ 10-11 दि० 23.8.10	---	4000000	2000000	3779556	4213083	7992639	24000000	7992639	22.11.2011	चहतरदिवारी पूर्ण। मूल भवन भूतल का छत ढलाई पूर्ण ।	पहले तल्ले का कार्य कराना	55.00 लाख	---	वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस कार्यालय के पत्रांक 272 दि० 30.3.11 द्वारा रू० 200579 प्रत्यापित
6	4059 (लोक निर्माण)	आयुक्त सिंहभूम (कोल्हान) चाईबासा, पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	30976540	142 (म) दि० 23.10.09	30279980 SBD-02/ 10-11 दि० 23.9.10	---	6000000	2000000	4335425	3996240	8331665	26000000	8331665	23.12.11	भूतल का छत ढलाई एवं प्रथम तल के उपर ईट जुड़ाई का कार्य प्रगति में	प्रथम तल के उपर ईट जुड़ाई का कार्य छत लेबल तक पूर्ण कराना	60.00 लाख	---	वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस कार्यालय के पत्रांक 272 दि० 30.3.11 द्वारा रू० 1617539 प्रत्यापित


 कार्यपालक अभियुक्त
 भवन प्रमण्डल, चाईबासा