


डिपोजिट कार्य (श्रम एवं नियोजन विभाग)

प्रमण्डल का नाम :- भवन प्रमण्डल, चाईबासा ।

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं दिनांक	एकरारनामा की राशि एवं तिथि	वित्तीय वर्ष 2009-10 तक प्राप्त आवंटन	राशि प्राप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2009-10 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2010-11 में आवंटन	राशि प्राप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय	कुल अद्यतन आवंटन (5+8)	कुल अद्यतन व्यय (7+10)	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने का लक्ष्य	भौतिक प्रगति	आगामी माह का भौतिक लक्ष्य	आगामी माह का वित्तीय लक्ष्य	वर्तमान स्थिति में कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण नहीं होने / लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	चक्रधरपुर नियोजनालय भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2009-10	2417800... दिनांक 15.1.2010		2417800	9.3.2010 एवं 26.3.2010	—	—	—	777873	2417800	777873	—	छत ढलाई कार्य प्रगति	खिड़की, दरवाजा	10.0 लाख	—	स्थल का अभाव । मूल संवेदक का देहान्त


 26/1/14
 कार्यपालक अभियंता
 भवन प्रमण्डल, चाईबासा