


डिपोजिट कार्य ( गृह रक्षा वाहिनी)

प्रमण्डल का नाम :- भवन प्रमण्डल, चाईबासा ।

क्र०स०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं दिनांक	एकरारनामा की राशि एवं तिथि	वित्तीय वर्ष 2009-10 तक प्राप्त आवंटन	राशि प्राप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2009-10 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2010-11 में आवंटन	राशि प्राप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय	कुल अद्यतन आवंटन (5+8)	कुल अद्यतन व्यय (7+10)	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने का लक्ष्य	मौक्तिक प्रगति	आगामी माह का मौक्तिक लक्ष्य	आगामी माह का वित्तीय लक्ष्य	वर्तमान स्थिति में कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण नहीं होने/ लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	चाईबासा में जिला गृह रक्षा वाहिनी परिष्करण संस्थान के प्रशासनिक भवन जलापूर्ति, स्वच्छता -विस्थापन एवं आन्तरिक विद्युतिकरण सहित का निर्माण कार्य ।	49,00,000 पत्रांक 447 दिनांक 6.3.06		49,00,000						4900000							1.6 एकड़ भूमि का मिट्टी जॉच का निरूपण हेतु भेजा गया है ।
2	गृह रक्षा वाहिनी हेतु चाईबासा जिला में सी० टाइप आवास (एक ब्लॉक 6 यूनिट) का निर्माण कार्य । (नई योजना)	रू० 58,10,090 झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, रौंछी का पत्रांक 231 दि० 25.2.09															स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी
3	गृह रक्षा वाहिनी हेतु चाईबासा जिला समादेष्टा में गैरेज का निर्माण कार्य (नई योजना)	रू० 91,000 झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, रौंछी का पत्रांक 231 दि० 25.2.09															स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी
4	गृह रक्षा वाहिनी हेतु चाईबासा में ए० टाइप आवास (दो ब्लॉक 8 इकाई) का निर्माण कार्य । (नई योजना)	रू० 42,24,273 झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, रौंछी का पत्रांक 231 दि० 25.2.09															स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी
5	गृह रक्षा वाहिनी हेतु जिला समादेष्टा परिसर में मैगजीन भवन का निर्माण कार्य । (नई योजना)	रू० 35,95,100 झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, रौंछी का पत्रांक 231 दि० 25.2.09								15909163							स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी
6	गृह रक्षा वाहिनी हेतु जिला समादेष्टा का आवास का निर्माण कार्य (नई योजना)	रू० 18,88,700 झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, रौंछी का पत्रांक 231 दि० 25.2.09															स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं दिनांक	एकरारनामा की राशि एवं तिथि	वित्तीय वर्ष 2009-10 तक प्राप्त आवंटन	राशि प्राप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2009-10 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2010-11 में आवंटन	राशि प्राप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय	कुल अद्यतन आवंटन (5+8)	कुल अद्यतन व्यय (7+10)	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने का लक्ष्य	भौतिक प्रगति	आगामी माह का भौतिक लक्ष्य	आगामी माह का वित्तीय लक्ष्य	वर्तमान स्थिति में कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण नहीं होने/ लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	गृह रक्षा वाहिनी हेतु चाईबासा जिला समादेष्टा कैम्पस डेवलपमेंट का कार्य । (नई योजना)	रु० 1,00,000	आरखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची का पत्रांक 231 दि० 25.2.09														स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी
8	गृह रक्षा वाहिनी हेतु चाईबासा में जिला समादेष्टा में वाटर हावेस्टिंग का कार्य । (नई योजना)	रु० 2,00,000	आरखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची का पत्रांक 231 दि० 25.2.09														स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी
9	गृह रक्षा वाहिनी चाईबासा में 100 शैय्या वाले बैरक का निर्माण कार्य	रु० 1702345	आरखण्ड गृह रक्षा वाहिनी राँची का पत्रांक 230 दिनांक 25.2.09							1702345							स्थल उपलब्धता के अभाव में निविदा रद्द कर दी गई है स्थल उपलब्ध होने के उपरांत पुनः निविदा की जायगी

  
 कार्यपालक अभियंता  
 भवन प्रमंडल, चाईबासा